

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 02.04-08.04.2016 R.

| L.p. | Numer obiektu | Zakres robót | Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień |
|------|---------------|---|--|
| 1 | DPD 2.1 | Próbne obciążenie pali prefabrykowanych żelbetowych - wiadukt prawy (docelowe obciążenie dynamiczne podpory P1) | 100,00% |
| 2 | WS-3 | Izolacja cienka korpusów do 2m w jezdni prawej | 100,00% |
| 3 | DPG-5 | Przesunięcie deskowania sekcji IV łuku żelbetowego | 100,00% |
| 4 | DD9/A | Wykopy pod sekcję IV płyty fundamentowej muru oporowego | 100,00% |
| 5 | DD9/A | Ułożenie betonu wyrównaczego pod sekcję IV płyty fundamentowej muru oporowego | 100,00% |
| 6 | WS-6 | Izolacja cienka przyczółków | 100,00% |
| 7 | WS-6 | Zasyпка przestrzeni za przyczółkami | 150,00% |
| 8 | MS-7 | Izolacja cienka fundamentu P6 jezdni prawa | 100,00% |
| 9 | MS-7 | Izolacja za przyczółkiem P6 jezdni lewa | 100,00% |
| 10 | MS-7 | Ciosy filarów P2 i P3 | 100,00% |
| 11 | MS-7 | Płyta ustroju nośnego jezdni lewej (przęsło środkowe) | 100,00% |
| 12 | MS-7 | Betonowanie słupów filara P4 jezdni prawa | 207,69% |