

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 03.10-09.10.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Bariety na obiekcie	100,00%
2	MS 2	Bariety na obiekcie	100,00%
3	DPD 2.2	Deski gzymsowe na murach oporowych	100,00%
4	DPD 2.2	Bariety na obiekcie	100,00%
5	WS 3	Betonowanie płyty przejściowej P1 P2 jezdni lewej	100,00%
6	WS 3	Bariety na obiekcie	100,00%
7	WS-4	Wbicie pali dla podpory P1 i P2 wiaduktu jezdni prawej	ponad plan
8	WS-4	Próbné obciążenie	ponad plan
9	WS-4	Wykop pod ławy fundamentowe podpory P1=-1 i P-2 wiaduktu jezdni prawej	100,00%
10	DPG-5	Betonowanie sekcji V Podpory P1 (skrajnej od str. Warszawy)	100,00%
11	DPG-5	Betonowanie sekcji B Podpory P1	ponad plan
12	DPG-5	Beton wyrównawczy pod prawą ławę fundamentową konstrukcji nad drogą DZ-7	100,00%
13	DPG-5	Zbrojenie ławy podpory P1	ponad plan
14	DPG-5	Wbijanie pali prefabrykowanych pod podporą nr 1 łuku żelbetowego	100,00%
15	WS-6	Betonowanie korpusu przyczółka P1 jezdni prawa Betonowanie ścianki zapleczonej P1 jezdni lewa etap 1	101,28%
16	MD 7.1	Wykonanie schodów	50,00%
17	MD 7.1	Nawierzchnia kap chodnikowych	100,00%
18	MD 7.1	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11s	ponad plan
19	WS 8	Zasyпка inżynierska	61,54%
20	PE1/A	Ściany skrzydeł	41,49%
21	PE1/A	Wykonanie pierwszego etapu zasypek	100,00%
22	PE2/A	Izolacja z papy	100,00%
23	PE2/A	Układanie siatki do betonu ochronnego	ponad plan
24	PE2/A	Beton ochronny	100,00%
25	PE2/A	Wykonanie pierwszego etapu zasypek	100,00%
26	PE3/A	Gzyms skrzydeł	100,00%
27	PE6/A	Wykonanie drugiego etapu zasypek	100,00%
28	PE7/A	Wykonanie drugiego etapu zasypek	100,00%
29	PE7/A	Układanie siatki do betonu ochronnego	ponad plan
30	PE7/A	Beton ochronny	ponad plan
31	PE8/A	Układanie siatki do betonu ochronnego	ponad plan
32	PE8/A	Beton ochronny	100,00%
33	PE8/A	Wykonanie drugiego etapu zasypek	100,00%
34	PE8/A	Gzyms skrzydeł	ponad plan

35	PE9/A	Gzyms skrzydeł	ponad plan
36	PE10/A	Ściany skrzydeł	ponad plan
37	PE10/A	Gzyms skrzydeł	ponad plan
38	PE11/A	Gzyms skrzydeł	100,00%
39	PE12/A	Gzyms skrzydeł	100,00%
40	PE12/A	Układanie siatki do betonu ochronnego	ponad plan
41	PE12/A	Beton ochronny	100,00%
42	PE13/A	Gzyms skrzydeł	100,00%
43	PE14/A	Gzyms skrzydeł	100,00%
44	PE15/A	Gzyms skrzydeł	100,00%