

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 03.12-09.12.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Wykonanie przeciwspadku JL	100,00%
2	DPD 2.1	Montaż ekranów na murze oporowym B-B	100,00%
3	MS 2	Wykonanie przeciwspadku JL	100,00%
4	MS 2	Montaż balustrady na obiekcie zabytkowym	100,00%
5	MS 2	Montaż ekranów na murze oporowym B-B	100,00%
6	DPG 5	Izolacja cienka fundamentów ekranów	100,00%
7	DPG 5	Ułożenie kostki betonowej wzdłuż opasek powłoki w ciągu drogi DZ8/A	122,45%
8	DPG 5	Ułożenie ścieków skarpowych w zakresie jezdni prawej	175,89%
9	MS 7	Betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej jezdni prawa	100,00%
10	MS-7	Zbrojenie kapy zewnętrznej jezdni prawa	100,00%
11	MS 7	Bariery energochłonne na kapie wewnętrznej jezdni prawa	42,13%
12	MS 7	Ułożenie schodów skarpowych P1 jezdni prawa	ponad plan
13	MS 7	Montaż balustrady jezdni prawa	ponad plan
14	MD 7.1	Beton fundamentu umocnienia stożka P4	100,00%
15	MS 7	Ułożenie drenów podłużnych pod kapą wewnętrzną jezdni prawa	ponad plan