

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 04.06-10.06.2016 R.

Lp.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Zbrojenie ustroju niosącego	100,00%
2	DPD 2.2	Zbrojenie korpusów P1 P2 i ustroju niosącego	100,00%
3	MS 2	Montaż preabrykatów betonowych sprężonych Belki typu T24 L=24,00 m	ponad plan
4	WS 3	Beton bloku najazdowego C20/25	100,00%
5	WS 3	Beton wyrównawcy klasy C12/15 (B15) - pod zwieńczenia murów C i D	100,00%
6	WS 3	Zbrojenie zwieńczenia muru C i D	100,00%
7	WS-4	Wykonanie zasypki na płytach przejściowych	100,00%
8	WS-4	Beton podkładowy wzdłuż muru oporowego B-B i C-C	ponad plan
9	WS-4	Wykonanie bloku najazdowego na płytach przejściowych wiaduktu JP	ponad plan
10	DPG-5	Betonowanie dwóch segmentów ław konstrukcji DD7 (sekcja 2 i 4)	100,00%
11	DPG-5	Demontaż deskowania sekcji nr 1 ustroju nośnego	100,00%
12	DD-9	Wykonanie ściany oporowej z gruntu zbrojonego	100,00%
13	WS-6	Beton stref przęsłowych płyty pomostu jezdni prawej	100,00%
14	WS-6	Zbrojenie płyty pomostu jezdni prawej i zbrojenie płyt przejściowych przy P1 i P4 jezdni prawej	100,00%
15	WS-6	Montaż sączków w osi cieku jezdni prawej	100,00%
16	WS-6	Montaż dolnych części wpustów mostowych - jezdni prawa	100,00%
17	WS-6	Montaż kotew talerzowych jezdni prawej	100,00%
18	MS 7	Montaż łożyska wielokierunkowo przesuwne na podporze P4 jezdni prawej	100,00%
19	MS 7	Montaż łożyska jednokierunkowo przesuwne na podporze P4 jezdni prawej	100,00%
20	MS 7	Sprężenie przęsła P1 P2 jezdni lewej	100,00%
21	MS 7	Zasypka P6	100,00%