

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 05.09 -11.09.2015 R.**

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
2	DPD 2.1	Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem P1	54,55%
3	DPD 2.1	Zasyпки muru oporowego w osi P1 jezdni lewa	70,00%
4	DPD 2.1	Zbrojenie płyty przejściowej P2 jezdni lewa	200,00%
5	DPD 2.1	Beton kap wiaduktu lewego	100,00%
6	DPD 2.2	Zbrojenie płyty przejściowej P1 P2 jezdni lewa	50,00%
7	DPD 2.2	Beton kap wiaduktu lewego	100,00%
8	MS-2	Zbrojenie płyty przejściowej P2 jezdni lewa	50,00%
9	MS-2	Beton kap wiaduktu lewego	100,00%
10	WS-3	Zbrojenie płyty przejściowej	50,00%
11	WS-3	Beton podkładowy pod płytę przejściową P1 P2 jezdni lewa	100,00%
12	WS-3	Beton kap wiaduktu lewego	100,00%
13	WS-4	Rozbiórka przęsta skrajnego (od strony Gdańska)	100,00%
14	WS-4	Wykonanie ściany oporowej wiaduktu jezdni lewej od strony Gdańska	ponad plan
15	WS-4	Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem wiaduktu jezdni lewej od strony Gdańska	ponad plan
16	WS-4	Wykonanie kolektora	ponad plan
17	WS-4	Wykonanie warstwy filtracyjnej za przyczółkiem wiaduktu jezdni lewej od strony Gdańska	ponad plan
18	DPG-5	Wbijanie pali prefabrykowanych pod podporą nr 1 i nr 2 łuku żelbetowego	149,34%
19	WS-6	Zbrojenie: korpus P4 nitka prawa	100,00%
20	WS-6	Betonowanie słupów podpory P2 jezdni lewa etap II	100,00%
21	WS-6	Betonowanie ścianki zapleczonej przyczółka P4 jezdni lewa i betonowanie przyczółka P1 jezdni lewa	100,00%
22	MS-7	Zbrojenie: korpus P6 nitka lewa	ponad program
23	MS-7	Betonowanie przepony P5 nitka lewa	100,00%
24	MD 7.1	Izolacja gruba ustroju	18,85%
25	MD 7.1	Betonowanie płyty przejściowej przyczółka P4	100,00%
26	WS-8	Izolacja fundamentów segment 2i3	205,00%
27	WS-8	Montaż konstrukcji	100,00%
28	PE3/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrzny	100,00%
29	PE4/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment zewnętrzny	100,00%
30	PE4/A	Betonowanie betonu wyrównawczego pod skrzydełką	100,00%

31	PE5/A	Betonowanie betonu wyrównawczego pod skrzydełka	100,00%
32	PE6/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment zewnętrznego	100,00%
33	PE7/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrznego	100,00%
34	PE7/A	Betonowanie betonu wyrównawczego pod skrzydełka	100,00%
35	PE8/A	Betonowanie betonu wyrównawczego pod skrzydełka	100,00%
36	PE9/A	Izolacja	100,00%
37	PE9/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
38	PE10/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment zewnętrznego	100,00%
39	PE12/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrznego	100,00%
40	PE12/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment zewnętrznego	100,00%
41	PE13/A	Betonowanie fundamentów skrzydeł	100,00%
42	PE14/A	Izolacja	100,00%
43	PE14/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
44	PE15/A	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	100,00%