

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 06.02-12.02.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS 2	Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych	100,00%
2	WS 3	Zbrojenie ustroju nośnego wiadukt prawy	100,00%
3	DPG-5	Zbrojenie segmentu III łuku żelbetowego	100,00%
4	DPG-5	Skręcanie i montaż deskowania łuku	100,00%
5	DD9/A	Zbrojenie 1/4 ławy fundamentowej muru oporowego	50,01%
6	WS-6	Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej	100,00%
7	WS-6	Zasyпка przestrzeni za przyczółkiem P4 i P1	100,00%
8	WS-6	izolacja cienka powierzchni przyczółków od strony zasyпки	100,00%
9	MS 7	Zbrojenie korpusu P1 jezdni prawej	100,00%
10	MS 7	Korek P4 jezdni prawa	100,00%