

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 07.05-13.05.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Zbrojenie oczepu pali P1 P2	100,00%
2	DPD 2.1	Beton klasy C25/30 (B30) - beton oczepu pali podpora P1 P2	100,00%
3	MS 2	Zbrojenie oczepu pali P1	80,00%
4	MS 2	Beton klasy C25/30 (B30) - beton oczepu pali podpora P1	100,00%
5	DPD 2.2	Izolcja cienka fundamentów oczepów pali P1 P2	200,00%
6	DPD 2.2	Zasypywanie wykopów pod fundamenty gruntem rodzimym P1 P2	183,44%
7	WS 3	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem P1 P2 - pod płyty najazdowe	134,51%
8	WS-4	Wykonanie zasyпки za przyczółkami wiaduktu JP	100,00%
9	WS-4	Wykonanie muru oporowego za podporą nr 1 i 2 wiaduktu JP	100,00%
10	WS 4	Ułożenie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe JP od strony Warszawy	100,00%
11	WS 4	Izolacja cienka górnego fragmentu ścian podpór nr 1 i 2 JP	ponad plan
12	WS 4	Wykonanie warstwy filtracyjnej za ścianami podpór nr 1 i 2	ponad plan
13	DPG-5	Zbrojenie sekcji 1 łuku żelbetowego	444,44%
14	DPG-5	Betonowanie sekcji nr 5 łuku żelbetowego	100,00%
15	DPG-5	Beton podkładowy lewej ławy DD7	ponad plan
16	WS-6	Warstwa wyrównawcza betonu pod płytę przejściową P1 jezdni lewej i prawej	430,77%
17	WS-6	Zbrojenie płyty pomostu jezdni lewej	100,00%