

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 08.10-14.10.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Betonowanie oczepu muru oporowego B-B (II etap) oraz kap poza obiektem JP	100,00%
2	DPD 2.1	Chudy beton pod zwieńczenie murów oporowych C i D	100,00%
3	DPD 2.1	Zbrojenie zwieńczenia murów oporowych C i D	50,00%
4	DPD 2.1	Montaż desek gzymsowych oczepów murów oporowych C i D	100,00%
5	DPD 2.1	Ułożenie warstwy ścieralnej	100,00%
6	DPD 2.1	Ułożenie schodów skarpowych JP	ponad plan
7	MS 2	Betonowanie oczepu muru oporowego B-B (II etap) oraz kap poza obiektem JP	100,00%
8	MS 2	Chudy beton pod zwieńczenie murów oporowych C i D	100,00%
9	MS 2	Zbrojenie zwieńczenia murów oporowych C i D	50,00%
10	MS 2	Montaż desek gzymsowych oczepów murów oporowych C i D	100,00%
11	MS 2	Ułożenie warstwy ścieralnej	100,00%
12	DPD 2.2	Ułożenie warstwy ścieralnej	100,00%
13	WS 3	Bitumiczna dylatacja nawierzchni JL	100,00%
14	WS 4	Bitumiczna dylatacja nawierzchni JL	100,00%
15	DPG 5	Zasyпка obiektu po stronie j. prawej oraz j. lewej	100,00%
16	DPG 5	Zasyпка powłoki DD7/A oraz DZ8/A	100,00%
17	DD9/A	Chudy beton pod zwieńczenie muru oporowego	100,00%
18	WS-6	Umocnienie skarpy P1 z brukowej kostki betonowej	80,00%
19	WS-6	Wykonanie nawierzchni epoksydowo - poliuretanowej na kapch chodnikowych jezdni prawej	50,00%
20	WS-6	Wykonanie przeciwnapadu przy osi cieku jezdni prawej	ponad plan
21	MS 7	Płyta ustroju przęsła P1-P2 jezdni prawa	100,00%
22	MS-7	Sączki w strefie przęsła P1- P2 jezdni prawa	111,11%
23	MS-7	Wpusty w strefie przęsła P1- P2 jezdni prawa	100,00%
24	MS-7	Kotwy w strefie przęsła P1- P2 jezdni prawa	100,00%
25	MS 7	Montaż rur osłonowych teletechniki, 5 rur w strefie przęsła P5-P6 oraz 1 rura w strefie przęsła od P2 do P5 jezdni prawa	11,14%
26	MS 7	Montaż kolektora w strefie przęsła P5-P6 jezdni prawa	100,00%
27	MS 7	Iniekcja kabli sprężających przęsła P2-P5 oraz sprężenie ustroju P5-P6 jezdni prawa	ponad plan
28	MS 7	Wykonanie przeciwnapadu przy osi cieku jezdni lewej	ponad plan