

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 11.01-15.01.2016 R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień</b>
1	MS-2	Ścianki szczelne tymczasowe	100,00%
2	WS-3	Zbrojenie ścian wiadukt prawy	100,00%
3	WS-6	Scalenie konstrukcji stalowej - jezdnia prawa	99,98%
4	MS-7	Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej	100,00%
5	MS-7	Zbrojenie fundamentu P1 i P2 jezdni prawa	100,00%
6	MS-7	Betonowanie fundamentu P5 jezdni prawa	ponad plan