

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 11.06-17.06.2016 R.

Lp.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Zbrojenie ustroju niosącego	50,00%
2	MS 2	Montaż preabrykatów betonowych sprężonych Belki typu T24 L=24,00 m	100,00%
3	MS 2	Zbrojenie ustroju niosącego	100,00%
4	DPD 2.2	Wpusty mostowe powierzchniowe	ponad plan
5	DPD 2.2	Sączki	ponad plan
6	DPD 2.2	Kotwy talerzowe	ponad plan
7	WS 3	Beton klasy C25/30 (B30)	100,00%
8	WS 3	Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe	100,00%
9	WS-4	Montaż desek gzymsowych na murze oporowym B-B i C-C wiaduktu JP	100,00%
10	WS-4	Ułożenie żywicy na lewej kapie wiaduktu prawego	100,00%
11	WS-4	Ułożenie żywicy na prawej kapie wiaduktu prawego	100,00%
12	WS-4	Montaż bariery energochłonnej na chodniku prawym wiaduktu JP	ponad plan
13	WS-4	Montaż bariery energochłonnej na chodniku lewym wiaduktu JP	ponad plan
14	DPG-5	Demontaż platformy pod wieże ustroju nośnego	100,00%
15	DPG-5	Malowanie powierzchni lewej ławy konstrukcji DD7	100,00%
16	DD-9	Wykonanie ściany oporowej z gruntu zbrojonego	100,00%
17	WS-6	Montaż krawężników kamiennych na płycie pomostu jezdni lewej	280,00%
18	WS-6	Izolacja cienka powierzchni płyt przejściowych przy podporach P1 i P4 jezdni prawej	100,00%
19	WS-6	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	100,00%
20	WS-6	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	ponad plan
21	WS-6	Hydrofobizacja wgłębna powłokami silikono-mikroemulsyjnymi -podpory jezdni lewej	ponad plan
22	WS-6	Montaż urządzenia dylatacyjnego w strefie podpory P1 jezdni lewej	ponad plan
23	WS-6	montaż łożyska - jezdni lewa	ponad plan
24	WS-6	montaż łożyska - jezdni lewa	ponad plan
25	WS-6	montaż łożyska - jezdni lewa	ponad plan
26	WS-6	montaż łożyska - jezdni lewa	ponad plan
27	MS 7	Betonowanie dźwigarów przęsła P5-P6 oraz płyty pomostu przęsła P1-P2 jezdni lewej	100,00%
28	MS 7	Montaż dolnych części wpustów mostowych - jezdni lewa przęsło P1- P2	100,00%
29	MS 7	Montaż sączków w osi cieku jezdni lewej przęsło P1- P2	100,00%
30	MS 7	Montaż kotew talerzowych jezdni lewej przęsło P1- P2	100,00%
31	WS-8	Montaż schodów skarpowych od strony wlotu	100,00%