

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 11.11-18.11.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPG 5	Betonowanie opasek powłoki w ciągu drogi DD7/A	233,33%
2	DPG 5	Beton fundamentów pod ekrany: segment B, C, D, E- etap I podpora P1 Warszawa; segment B i C- etap I podpora P2 Warszawa; segment B i C- etap II podpora P2 Warszawa; segment A etap I od strony Gdańska	88,89%
3	DD9/A	Beton oczepu muru oporowego- sekcja 3,4,5,6	73,53%
4	MS 7	Montaż desek gzymsowych od strony wewnętrznej jezdni prawa	77,78%
5	MS 7	Montaż desek gzymsowych od strony zewnętrznej jezdni prawa	140,00%
6	MS-7	Zbrojenie kapy wewnętrznej jezdni prawa Zbrojenie płyty przejściowej P1 jezdni prawa	67,06%
7	MS 7	Zasyпка za przyczółkiem P1 jezdni prawa	100,00%
8	MS 7	Beton płyty przejściowej P1 jezdni prawa	100,00%
9	MS 7	Układanie izolacji grubej w strefie kap i jezdni oraz izolacja na płycie przejściowej P6 - nitka prawa	ponad plan
10	MS 7	Beton fundamentu umocnienia stożka P1	ponad plan