

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 13.02-19.02.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS 2	Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych	100,00%
2	WS 3	Zbrojenie ustroju nośnego wiadukt prawy	133,33%
3	DPG-5	Beton łuku żelbetowego sekcja III	100,00%
4	WS-6	Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej	106,67%
5	MS 7	Betonowanie słupa P3 etap II (słup prawy) oraz przepony P2 jezdni prawa	173,33%