

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 14.05-20.05.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Izolacja cienka fundamentów oczepów pali P1 P2	100,00%
2	DPD 2.1	Zасыpywanie wykopów pod fundamenty gruntem rodzimym P1 P2	100,00%
3	MS 2	Izolacja cienka fundamentów oczepów pali P1	100,00%
4	MS 2	Zасыpywanie wykopów pod fundamenty gruntem rodzimym P1	100,00%
5	MS 2	Zbrojenie korpusu P2	100,00%
6	WS 3	Beton wyrównawczy płyt przejściowych P1 P2	100,00%
7	WS 4	Ułożenie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe JP od strony Gdańska	100,00%
8	WS 4	Zbrojenie płyt przejściowych wiaduktu JP	100,00%
9	WS 4	Betonowanie płyt przejściowej od strony Warszawy	184,65%
10	DPG-5	Zbrojenie sekcji 1 łuku żelbetowego	100,00%
11	WS-6	Zbrojenie płyty pomostu jezdni prawej i zbrojenie płyt przejściowych przy P1 i P4 jezdni lewej	100,00%
12	WS-6	Izolacja cienka na górnej powierzchni fundamentów podpór P2 i P3	100,00%
13	WS-6	Betonowanie płyt przejściowych jezdni lewej (podpory P1 i P4)	ponad plan
14	MS 7	Zасыпка za przyczółkiem P1 i P6	100,00%