

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 16.01-22.01.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WS-3	Zbrojenie ścian wiadukt prawy	100,00%
2	MS-7	Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej	100,00%
3	MS-7	Zbrojenie fundamentu P2 jezdni prawa	100,00%
4	MS-7	Zbrojenie przepony P3	100,00%