

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 16.04-22.04.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS 2	Pale fundamentowe prefabrykowane żelbetowe wbijane - Pale 40x40, podpora P1 P2 wiadukt prawy	100,00%
2	WS 3	Zasypanie wykopów pod fundamenty wiadukt prawy oraz zasypanie przestrzeni wewnątrz przepustu wiadukt prawy i lewy	71,58%
3	WS 4	Ułożenie papy na wiadkucie JP w obrębie kap chodnikowych	100,00%
4	WS 4	Montaż desek gzymsowych kapy chodnikowej wiaduktu JP	100,00%
5	WS 4	Montaż krawężnika kamiennego wzdłuż kapy chodnikowej wiaduktu JP	100,00%
6	DPG-5	Zbrojenie sekcji V łuku żelbetowego	178,30%
7	WS-6	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	102,00%
8	WS-6	izolacja termozgrzewalna w strefie kap chodnikowych jezdni lewej	227,81%
9	MS 7	Zbrojenie przęsła P1-P2 ustroju nośnego jezdni lewej	100,00%
10	MS 7	Izolacja za przyczółkiem P6 jezdni lewa	100,00%
11	MS 7	Rozpoczęcie sprzężenia - jezdni lewa	100,00%