

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 17.10-23.10.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Betonowanie oczepu między obiektami etap II i kap poza obiektem	93,90%
2	WS 3	Krawężnik zanikający	100,00%
3	WS-4	Zbrojenie ław fundamentowych P1 i P2	100,00%
4	WS-4	Beton ław fundamentowych P1 i P2	100,00%
5	WS-4	Beton podkładowy pod płytę najazdową wiadunku jezdni lewej od strony Gdańska	90,89%
6	WS-4	Wykonanie muru oporowego wiadunku jezdni lewej od strony Ostródy	145,16%
7	WS-4	Wykonanie warstwy filtracyjnej	141,60%
8	WS-4	Zasyпка inżynierska	100,00%
9	DPG-5	Zbrojenie ławy fundamentowej P2 sekcja skrajna	100,00%
10	WS-6	Scalanie konstrukcji stalowej na placu montażowym	100,00%
11	WS-6	Sworznie zespajające SD1	100,05%
12	WS 8	Parasol przeciwwodny (geowłóknina polipropylenowa+geomembrana+geowłóknina polipropylenowa)	100,00%
13	PE7/A	Gzyms skrzydeł	100,00%