

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 17.12-23.12.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Prace porządkowe	-
2	DPD 2.2	Prace porządkowe	-
3	MS 2	Prace porządkowe	-
4	DPG 5	Prace porządkowe	-
5	DD9/A	Prace porządkowe	-
6	MS-7	Prace porządkowe	-
7	MS-7	Umocnienie stożków geokratą komórkową	44,44%
8	MD 7.1	Prace porządkowe	-
9	MD 7.1	Beton murków oporowych P1,P4	ponad plan
10	MD 7.1	Umocnienie stożków geokratą komórkową	ponad plan
11	MD 7.1	Umocnienie stożków geokratą komórkową	ponad plan