

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 18.02.2017 -24.02.2017

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MD-7.1	Wykonanie bruzd przydylatacyjnych	-
2	MD-7.1	Odtworzenie linii brzegowej jeziora pod obiektem	-
3	MS-7	Spoinowanie desek gzymsovych w zakresie jezdni prawej	-
4	MS-7	Wykonanie uszczelnienia między przyczółkami materiałem trwaleplastycznym	-
5	MS-7	Przygotowanie powierzchni zewnętrznej kapy chodnikowej pod ułożenie nawierz epoksydowo- poliuretanowej- jezdni prawa	-
6	MS-7	Szalowanie, zbrojenie i betonowanie stref zakotwień w zakresie jezdni prawej	-
7	MS-7	Przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizację	-
8	MS-7	Wykonanie obruku w strefie przyczółka P6	ponad plan