

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 19.09 -25.09.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Izolacja płyty najazdowej P2	78,00%
3	MS 2	Izolacja płyty najazdowej P1	67,42%
4	MS 2	Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem P2	100,00%
5	MS 2	Zasyпки muru oporowego w osi P1 jezdni lewa	100,00%
6	MS 2	Warstwa filtracyjna w osi 2	100,00%
7	DPG-5	Zbrojenie 2 sekcji środkowych	100,00%
8	DPG-5	Wbijanie pali prefabrykowanych pod podporą nr 1 łuku żelbetowego	ponad plan
9	WS-6	Zbrojenie podpory P4 i P1 jezdni prawa	100,00%
10	WS-6	Betonowanie słupów podpory P2 jezdni prawa etap I + II	100,00%
11	MD 7.1	Bariera H2 W3 B	148,33%
12	MD 7.1	Balustrady	ponad plan
13	MD 7.1	Montaż rurek osłonowych pod kable telekom.	100,00%
14	MD 7.1	Warstwa ochronna izolacji	100,00%
15	MD 7.1	Zasyпка za P1 do wysokości płyty przejściowej	100,00%
16	MS 7	Beton podpory P5 II etap (lewy słup)	100,00%
17	MS 7	Zbrojenie: korpus P6 nitka lewa CAŁOŚĆ	100,00%
18	WS-8	Montaż konstrukcji	100,00%
19	PE1/A	Beton wyrównawczy pod skrzydełką	ponad plan
20	PE1/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrznego	100,00%
21	PE2/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrznego i zewnętrznego j.p.	100,00%
22	PE3/A	Betonowanie płyt fundamentowych skrzydeł i gzymsu części przelotowej	100,00%
23	PE3/A	Izolacja	100,00%
24	PE3/A	Betonowanie ścian skrzydeł	100,00%
25	PE4/A	Betonowanie ścian skrzydeł	100,00%
26	PE4/A	Izolacja	100,00%
27	PE4/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
28	PE4/A	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków - zasyпка inżynierska	ponad plan
29	PE5/A	Betonowanie ścian skrzydeł	100,00%
30	PE5/A	Izolacja	100,00%
31	PE5/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan

32	PE5/A	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków - zasyпка inżynierska	ponad plan
33	PE6/A	Betonowanie fundamentów skrzydeł	100,00%
34	PE6/A	Betonowanie ścian skrzydeł	ponad plan
35	PE7/A	Betonowanie ścian skrzydeł	100,00%
36	PE8/A	Betonowanie fundamentów skrzydeł	100,00%
37	PE10/A	Izolacja	100,00%
38	PE10/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
39	PE10/A	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków - zasyпка inżynierska	ponad plan
40	PE11/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrznego	100,00%
41	PE11/A	Betonowanie fundamentów skrzydeł	100,00%
42	PE11/A	Betonowanie ścian skrzydeł	100,00%
43	PE12/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment zewnętrznego	100,00%
44	PE12/A	Betonowanie fundamentów skrzydeł	100,00%
45	PE13/A	Beton ochronny	ponad plan
46	PE13/A	Izolacja z papy	ponad plan
47	PE14/A	Beton ochronny	ponad plan
48	PE14/A	Izolacja z papy	ponad plan
49	PE15/A	Beton ochronny	ponad plan
50	PE15/A	Izolacja z papy	ponad plan