

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 20.02-26.02.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Wykopy pod obiekt	100,00%
2	DPD 2.2	Wykopy pod obiekt	100,00%
3	MS 2	Wykopy pod obiekt	100,00%
4	WS 3	Zbrojenie ustroju nośnego wiadukt prawy	100,00%
5	DPG-5	Skręcanie i montaż deskowania łuku sekcji IV	100,00%
6	DD9/A	Zbrojenie 1/4 ławy fundamentowej muru oporowego	100,00%
7	WS-6	Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej	120,00%
8	WS-6	Izolacja cienka przyczółków	100,00%
9	WS-6	Montaż dolnych części wpustów odwadniających - jezdnia lewa	133,33%
10	WS-6	Montaż sączków - jezdnia lewa	109,09%
11	WS-6	Montaż kotew talerzowych - jezdnia lewa	128,21%
12	MS 7	Betonowanie I etapu ustroju nośnego jezdni lewej	100,00%
13	MS 7	Kable sprężające jezdnie lewa	100,00%