

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 21.05-27.05.2016 R.**

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.2	Zbrojenie korpusów P1 P2 ustroju niosącego	500,00%
2	WS-3	Zbrojenie płyt przejściowych P1 P2	100,00%
3	WS-4	Betonowanie płyty przejściowej od strony Warszawy -belka górna	101,00%
4	DPG - 5	Betonowanie sekcji nr 1 łuku żelbetowego	102,47%
5	DPG - 5	Montaż kotew talerzowych na ustroju sekcji nr 1	ponad plan
6	DD 9	Ułożenie izolacji na płycie fundamentowej ściany oporowej	163,11%
7	WS-6	Zbrojenie płyty pomostu jezdni prawej i zbrojenie płyt przejściowych przy P1 i P4 jezdni lewej	126,32%
8	WS-6	Izolacja cienka na górnej powierzchni fundamentów podpór P2 i P3	100,00%
9	MS-7	Zbrojenie dźwigarów P2- P3 jezdni prawej	100,00%
10	MS-7	Zasyпка za przyczółkiem	100,00%
11	MS-7	Betonowanie dźwigarów przęsła P5-P6 oraz płyty pomostu przęsła P1-P2 jezdni lewej	100,00%
12	MS-7	Montaż dolnych części wpustów mostowych - jezdni lewa przęsło P1-P2	ponad plan
13	MS-7	Montaż sączków w osi ciekłu jezdni lewej przęsło P1-P2	ponad plan
14	MS-7	Montaż kotew talerzowych jezdni lewej przęsło P1-P2	ponad plan