

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 23.01-29.01.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS- 2	Rozbiórka barier	100,00%
2	MS- 2	Wyburzenie nawierzchni i chodników na obiekcie	100,00%
3	MS- 2	Rozbiórka krawężników	100,00%
4	MS- 2	Rozbiórka umocnienia przyczółków i skrzydeł	ponad plan
5	MS- 2	Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych	ponad plan
6	WS-3	Zbrojenie ścian wiadukt prawy	100,00%
7	DPG-5	Betonowanie sekcji I i III fundamentu powłoki DD7/A	100,00%
8	DPG-5	Zbrojenie segmentu III łuku żelbetowego	140,00%
9	WS-6	Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej	100,00%
10	MS -7	Betonowanie przepony P3	100,00%
11	MS -7	Betonowanie fundamentu P1 i P2	100,00%
12	MS -7	Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej	100,00%