

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 23.07-29.07.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Zbrojenie ustroju nośnego	100,00%
2	DPD 2.1	Beton klasy C30/37 (B35)- jezdnia prawa	ponad plan
3	DPD 2.1	Beton klasy C30/37 (B35)- jezdnia prawa	ponad plan
4	DPD 2.1	Beton klasy C30/37 (B35)- jezdnia prawa	ponad plan
5	DPD 2.2	Zbrojenie płyt przejściowych	100,00%
6	DPD 2.2	Beton klasy C25/30 (B30)	ponad plan
7	DPD 2.2	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne - papa pod kapami	50,00%
8	DPD 2.2	Oparcie płyt przejściowych	116,44%
9	WS 3	Montaż barier	100,00%
10	WS 3	Żywica na oczepach murów oporowych B i C	100,00%
11	WS 3	Ułożenie warstwy ścieralnej	100,00%
12	WS 4	Żywica na oczepach murów oporowych B i C	100,00%
13	WS 4	Ułożenie warstwy ścieralnej	100,00%
14	DPG 5	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiędzy segmentami łuku żelbetowego	168,14%
15	WS-6	układanie nawierzchni epoksydowo - poliuretanowej na kapach chodnikowych jezdni lewej	47,00%
16	WS-6	montaż barier ochronnych jezdni lewej	100,00%
17	WS-6	montaż schodów skarpowych przy podporze P4 jezdni prawej	100,00%
18	WS-8	umocnienie z kamienia polnego skarp od strony wlotu i wylotu	100,00%
19	MS 7	Montaż desek gzymsowych w zakresie jezdni lewej	100,00%
20	MS 7	Montaż desek gzymsowych w zakresie jezdni lewej	100,00%
21	MS 7	Układanie krawężników kamiennych w zakresie jezdni lewej	100,00%
22	MS 7	Zbrojenie ścianki zapleczonej P6 i kap chodnikowych jezdni lewa	100,00%
23	MS 7	Zbrojenie i deskowanie płyty ustroju przęsła P2- P3 jezdni prawa	200,00%