

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 25.06-01.07.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS 2	Zbrojenie ustroju niosącego	100,00%
2	DPD 2.2	Wykopy w gruntach I-V kategorii - wykopy pod mury oporowe	100,00%
3	WS 3	Grubości 3mm	100,00%
4	WS-4	Montaż krawężnika na dojazdach do wiaduktu JP	200,00%
5	DPG-5	Montaż konstrukcji stalowej nad drogą DD7	198,21%
6	DD-9	Wykonanie ściany oporowej z gruntu zbrojonego	114,29%
7	WS-6	Montaż krawężników kamiennych na płycie pomostu i w strefie podpór P1 i P4 jezdni lewej	100,00%
8	WS-6	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m	100,00%
9	WS-6	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m	118,18%
10	WS-6	zbrojenie kap chodnikowych jezdni lewej	100,00%
11	WS-6	Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe w strefie skrzydeł przyczółków jezdni lewej	114,29%
12	WS-6	Betonowanie niszy urządzenia dylatacyjnego podpory P1 jezdni lewa	320,00%
13	WS-6	Montaż kolektora \varnothing 300 w strefie wspornika płyty pomostu jezdni lewej	100,00%
14	WS-6	Betonowanie kap chodnikowych w strefie przęsła środkowego jezdni lewej	123,33%
15	MS 7	Wykonanie izolacji termozgrzewalnej w strefie kap chodnikowych jezdni lewej	100,00%
16	MS 7	Wykonanie warstwy filtracyjnej na P1 jezdni lewa	100,00%
17	MS 7	Sprężanie przęsła P5-P6 jezdni lewej	100,00%
18	MS 7	Zbrojenie i deskowanie poprzecznic P4- P5 i przęsła P3- P4	100,00%