

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 26.03-01.04.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WS-3	Izolacja cienka fundamentów w jedni prawej	100,00%
2	DPG-5	Montaż deskowania sekcji II łuku żelbetowego	-
3	DPG-5	Prace przygotowawcze do betonowania sekcji II łuku żelbetowego	-
4	DPG-5	Betonowanie sekcji II łuku żelbetowego	ponad plan
5	WS-6	Demontaż deskowania przęsła środkowego płyty pomostu jezdni lewej	-
6	WS-6	Deskowanie wsporników płyty ustroju nośnego jezdni prawej - pierwomontaż na odkładzie	-
7	WS-6	Pielęgnacja betonu płyty pomostu jezdni lewej - etap III	-
8	WS-6	Izolacja cienka przyczółków	100,00%
9	WS-6	Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację płyty w strefie kap chodnikowych	-