

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 26.11-02.12.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Hydrofobizacja ustroju	100,00%
2	MS 2	Hydrofobizacja ustroju	ponad plan
3	DPD 2.2	Hydrofobizacja ustroju	90,00%
4	DPG 5	Beton fundamentów pod ekrany	100,00%
5	DPG 5	Izolacja cienka fundamentów pod ekrany segmenty B,C,D,E od strony Gdańska- podpora P2	100,00%
6	DPG 5	Beton wyrównawczy pod opaski powłoki w ciągu drogi DZ8/A	100,00%
7	DPG 5	Beton opasek powłoki w ciągu drogi DZ8/A	100,00%
8	DPG 5	Ułożenie kostki betonowej wzdłuż opasek powłoki w ciągu drogi DD7/A	ponad plan
9	DD9/A	Beton oczepu muru oporowego- sekcja 6-9	100,00%
10	MS-7	Ułożenie krawężnika mostowego	100,00%
11	MS 7	Montaż desek gzymsowych od strony zewnętrznej jezdni prawa	100,00%
12	MS-7	Zbrojenie kapy zewnętrznej jezdni prawa	75,90%
13	MS 7	Betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej jezdni prawa	57,51%
14	MS 7	Ułożenie drenów podłużnych pod kapą wewnętrzną jezdni prawa	100,00%
15	MS 7	Beton fundamentu umocnienia stożka P1 i P6	24,75%
16	MS 7	Asfalt twardolany	100,00%
17	MD 7.1	Beton fundamentu umocnienia stożka P1	ponad plan