

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 27.02-04.03.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WS 3	Beton ścian i ustroju nośnego wiadukt prawy	100,00%
2	DPG-5	Zbrojenie sekcji IV łuku żelbetowego	265,61%
3	DD9/A	Betonowanie 1/4 płyty fundamentowej muru oporowego	100,00%
4	DD9/A	Beton wyrównawczy pod płytę fundamentową sekcji II	ponad plan
5	WS-6	Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej	100,00%
6	WS-6	Izolacja cienka przyczółków	100,00%
7	WS-6	Montaż dolnych części wpustów odwadniających - jezdnia lewa	100,00%
8	WS-6	Montaż sączków - jezdnia lewa	100,00%
9	WS-6	Montaż kotew talerzowych - jezdnia lewa	100,00%
10	WS-6	Beton ustroju niosącego jezdni lewej - etap I i II	63,13%
11	MS 7	Betonowanie słupa P2 etap II (słup prawy) jezdni prawa	100,00%
12	MS 7	Betonowanie korpusu P6 jezdni prawa	100,00%
13	MS 7	Betonowanie fundamentu P4 jezdni prawa	100,00%