

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 30.01-05.02.2016 R.**

<b>L.p.</b>	<b>Numer obiektu</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień</b>
1	MS 2	Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych	100,00%
2	WS 3	Zbrojenie ścian wiadukt prawy	100,00%
3	DPG-5	Zbrojenie segmentu III łuku żelbetowego	100,00%
4	DPG-5	Skręcanie i montaż deskowania łuku	100,00%
5	DPG-5	Betonowanie sekcji V fundamentu DD7/A(2) konstrukcji SuperCore	ponad plan
6	WS-6	Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej	100,00%
7	WS-6	Zasyпка przestrzeni za przyczółkiem P4	100,00%
8	MS 7	Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej	100,00%
9	MS 7	Zbrojenie przepony P2 i korpusu P6 jezdni prawej	100,00%