

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 30.07-05.08.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WS 3	Montaż balustrad	100,00%
2	WS 3	Wykonanie przeciwspadków	100,00%
3	WS 4	Montaż balustrad na oczepach murów oporowych B i C	100,00%
4	WS 4	Wykonanie przeciwspadków	100,00%
5	DPG 5	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiędzy segmentami łuku żelbetowego	55,67%
6	WS-6	układanie nawierzchni epoksydowo - poliuretanowej na kapach chodnikowych jezdni lewej	83,70%
7	WS-6	Przeciwspadek z asfaltu lanego jezdni lewej	104,88%
8	WS-6	Montaż urządzenia dylatacyjnego - podpora P1 jezdni prawa	100,00%
9	MS 7	Montaż desek gzymsowych w zakresie jezdni lewej	33,33%
10	MS 7	Montaż desek gzymsowych w zakresie jezdni lewej	204,44%
11	MS 7	Układanie krawężników kamiennych w zakresie jezdni lewej	32,84%
12	MS 7	Betonowanie ścianki zapleczonej P6 jezdni lewa + nisza dylatacyjna P1 jezdni lewa	100,00%
13	MS 7	Zbrojenie i deskowanie płyty ustroju przęsła P2- P5 jezdni prawa	300,00%
14	MS 7	Montaż urządzenia dylatacyjnego - podpora P1 jezdni lewa	100,00%
15	WS-8	umocnienie z kamienia polnego skarp od strony wlotu i wylotu	100,00%
16	DD9/A	Stożek od strony Warszawy	ponad plan