

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT – ŁĄCZNICE - WĘZEL PÓLNOC - S7

ŁA km 0+000 - 0+126,24	0+000	0+100	0+126,24
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogowa			
Inne roboty			

ŁC-B km 0+000 - 0+290,00	0+000	0+100	0+200	0+290,00
Roboty przygotowawcze				
Roboty ziemne				
Odwodnienie korpusu drogowego				
Podbudowy				
Nawierzchnie				
Roboty wykończeniowe				
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
Elementy ulic				
Zieleń drogowa				
Inne roboty				

ŁE km 0+000 - 0+166,46	0+000	0+100	0+166,46
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogowa			
Inne roboty			

ŁF-D km 0+000 - 0+270,00	0+000	0+100	0+200	0+270
Roboty przygotowawcze				
Roboty ziemne				
Odwodnienie korpusu drogowego				
Podbudowy				
Nawierzchnie				
Roboty wykończeniowe				
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
Elementy ulic				
Zieleń drogowa				
Inne roboty				

LEGENDA:

ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2015
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
ROBOTY DO WYKONANIA