

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 01.02 - 07.02.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień	
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
	10+200 - 10+900	S7	Rozbiórka podbudowy	82,00%	
	10+500 - 10+900	S7	Rozbiórka istniejącego nasypu	87,00%	
	17+500	S7 Ł1	Rozbiórka wysypiska śmieci	100,00%	
	-	DW530	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej	55,00%	
ROBOTY ZIEMNE					
	14+878 ZB7/B	S7	Wykonanie wykopów	120,00%	
	17+946 ZB10/B	DK16		100,00%	
	12+330 - 12+375	S7	Wymiana gruntu	70,00%	
	10+750 - 10+910	S7		70,00%	
	13+145 - 13+210	S7		75,00%	
	11+230 - 11+280	S7		Wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracami	dodatkowe
	10+120 - 10+300	S7		Wykonanie nasypów	75,00%
	10+600 - 10+700	S7	75,00%		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
	14+878 ZB7/B	S7	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	100,00%	
DODATKOWE					
	11+850 - 12+045	S7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%	
	12+505 - 12+585	S7		100,00%	
	15+900 - 16+650	S7		100,00%	
	16+750 - 16+900	S7		100,00%	
	17+100 - 17+160	S7		100,00%	