

## Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

## WYKONANE ROBOTY DROGOWE 28.05 - 3.06.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
S7, km 13+150 - 13+250 str. P poszerzenie nasypu	S7	Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów	100,00%
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
PD1/PG1/B str. P km 0+005,2; PD1/DD7/B str. L km 0+680,95; PD1/DD7/B str. P km 0+680,96; PD2/PG1/B str. L km 0+216,65;	S7	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej przekroju kołowym średnica fi 80 cm - obruk	dodatkowe
<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
S7, km 12+979 - 13+300 str. P	S7	Ustawienie barier stalowych jednostronnych H1W3	164,80%
<b>ELEMENTY ULIC</b>			
S7, km 12+550 - 12+600 str. P, S7, km 13+230 - 13+300 str. P	S7	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	85,71%
<b>INNE ROBOTY</b>			
S7, km 14+002,30	S7	Wykonanie schodów betonowych prefabrykowanych na skarpach	dodatkowe
Ciąg pieszo-rowerowy	S7	Słupki blokujące	dodatkowe