

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 02.05 - 08.05.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	15+820-16+000	DK16	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej/ humusu	dodatkowe
	17+900-18+100	S7		dodatkowe
ROBOTY ZIEMNE				
	16+650-16+780	DK16	Wymiana gruntu w wykopie	623,00%
	0+280-0+320	Ł10		600,00%
	0+100-0+143	Ł12		650,00%
	17+000 - 17+300	S7	Wykonanie wykopów	105,00%
	16+100-16+200	S7		105,00%
	17+450 - 17+550	S7		106,00%
	17+700-17+800	S7		105,00%
	0+450-0+600	Ł8		110,00%
	16+780 - 16+900	DK16		120,00%
	15+460-15+750	Ł FD (S7)	Wykonanie nasypów	125,00%
	17+000-17+500	DK16		130,00%
	18+000-18+200	DK16		140,00%
	0+070-0+280	Ł10		135,00%
	0+250 - 0+450	Ł4		120,00%
PODBUDOWY				
		Ł FD	Warstwa mrozoochronna	112,00%
		Ł E		113,00%
	0+100-0+230	Ł2		3,00%
	0+310-0+550	Ł6		3,00%
	16+975-17+080	S7	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	211,00%