

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, (pododcinek B)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 03.08 -09.08.2015 R.

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	13+550 - 13+630	DK16	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i ściółki leśnej	87,00%
2	13+700 - 13+770	DK17		88,00%
3	0+000 - 0+485	DD5A		95,00%
4	16+530 - 16+570	DK16		95,00%
5	13+630 - 13+700	DK16		95,00%
6	13+700 - 13+770	DK16		92,00%
7	16+400 - 16+450	DK16		75,00%
8	11+500 - 11+700	DK16	Usunięcie drzew i krzewów	80,00%
9	10+000 - 10+500	DK16		80,00%
10	11+800	DK16	Rozbiorki obiektów kubaturowych	80,00%
11	16+090	DK16		80,00%
12	14+300	DK16		80,00%
ROBOTY ZIEMNE				
1	17+300 - 17+400	S7	Wykonywanie wykopów w gruntach kategorii I-IV	95,00%
2	15+500 - 15+580	DK16		95,00%
3	15+000	S7	Wymiana gruntu w wykopie	95,00%
4	0+390 - 0+540	DZ2B		95,00%
5	0+450 - 0+500	DD8		95,00%
6	17+600 - 17+900	DK16, JZR	Wykonanie nasypów	
7	10+000 - 10+150	S7		95,00%
PODBUDOWY				
1	11+500 - 11+800	DD	Warstwa mrozochronna	85,00%
DODATKOWE				
1	16+250-16+650	S7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%