

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 03.10 - 09.10.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	18+700-18+900	DK16	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)	53,00%
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	16+000-16+520	DK16	Wykonanie wykopów	65,00%
	0+000-0+300	Ł6	Wykonanie nasypów	57,00%
	16+000-16+520	DK16		78,00%
	18+500-18+700	DK16		57,00%
<b>PODBUDOWY</b>				
	15+300-15+460	S7	Warstwa mrozochronna	56,00%
	16+200-16+420	S7		56,00%
	17+800-17+980	DK16		56,00%
<b>INNE ROBOTY</b>				
	-	droga rowerowa	Ścieżki rowerowe (nawierzchnie, obrzeża betonowe, opaska)	46,00%