

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 05.12 - 11.12.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	15+800-16+000 L	S7	Wykonanie wykopów	157,00%
	16+350-16+450 P	S7		157,00%
	0+000-0+100	Ł9	Wykonanie nasypów	230,00%
	12+190-12+210	S7		230,00%
	0+000-0+100	Ł9	Zbrojenie nasypów geosyntetykami	dodatkowe
<b>PODBUDOWY</b>				
	17+300-17+400	S7	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	19,00%
	9+180-9+205 L	S7	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności	178,00%
	16+895-16+965 P	S7		178,00%
	16+890-16+965 P	S7		178,00%
	17+260-17+430 P	S7		178,00%
	17+255-17+435P	S7		178,00%
	9+180-9+205L	S7	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności	327,00%
	16+890-16+970 P	S7		327,00%
	17+235-17+445 P	S7		327,00%
	9+180-9+205L	S7	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych konstrukcji	27,00%
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	9+815-9+865 L	S7	Ułożenie ścieków	50,00%
	16+900 pas rozdziału	S7		50,00%
	16+300-16+420 P	S7	Umocnienie poboczy	dodatkowe
<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
	10+975-11+200	S7	Ustawianie barier ochronnych stalowych	dodatkowe