

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 06.03 -12.03.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	15+900-16+200	S7	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)	100,00%
	15+020-15+200	S7	Rozebranie podbudowy z betonu	186,00%
ROBOTY ZIEMNE				
	15+900-16+200	S7	Wykonanie wykopów	112,00%
	0+300-0+535	DK7		112,00%
	16+880-16+930	S7	Wykonanie nasypów	68,00%
	13+285-13+520	S7	Kolumny DSM	dodatkowe
	13+600-13+750	S7	Kolumny piaskowo-żwirowe	dodatkowe
	13+140-13+200	S7	Wymiana gruntu	150,00%