

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 07.11 - 13.11.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE				
	15+200-15+850	S7	Wykonanie wykopów	260,00%
	16+100-16+400 L	S7		260,00%
	17+400	S7		259,00%
	18+600	DK16	Wykonanie nasypów	78,00%
	13+900-14+150	S7		78,00%
	16+250-16+400	S7		78,00%
	17+500-17+700	S7		78,00%
PODBUDOWY				
	18+700-18+900	DK16	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	51,00%
	16+600-16+800	DK16	Warstwa mrozoochronna	53,00%
	14+780-14+960 L	S7	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych konstrukcji	dodatkowe
	14+787-14+960 L	S7	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych konstrukcji	dodatkowe
	14+987-15+460L	S7		dodatkowe
	14+787-14+960 L	S7	Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności	155,00%
	14+987-15+460 L	S7		155,00%
NAWIERZCHNIE				
	14+787-14+960 L	S7	Warstwa wiążąca z betonu o wysokim module sztywności	dodatkowe