

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 08.01-18.01.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE			
DD3/B km 0+470-0+870 (pod pobocza)	S7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego	250,00%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
DZ2B 0+710-1+680	S7	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm	dodatkowe
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
DD8 km 0+080-0+750 (betmontaż słupków ogrodzeń)	S7	Ustawienie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego - ogrodzenie drogi i zbiorników	dodatkowe
DD8	S7	Ustawienie bram - w ogrodzeniach drogi i zbiorników	dodatkowe