

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 08.02 - 14.02.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	0+400 - 0+900	DD1/B	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humusu	280,00%
	17+550	S7 Ł1	Rozbiórka wysypiska śmieci	100,00%
	15+460 - 15+600	S7	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej	20,00%
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	14+878 ZB7/B	S7	Wykonanie wykopów	50,00%
	17+946 ZB10/B	DK16		45,00%
	12+330 - 12+375	S7	Wymiana gruntu	100,00%
	10+750 - 10+910	S7		100,00%
	10+280 - 10+300	S7	Wykonanie nasypów	65,00%
	17+900	DK16		200,00%
	17+100 - 17+300	DK16		200,00%
	16+800 - 16+900	DK16		200,00%
	0+085 - 0+200	Ł6		dodatkowe
	10+360 - 10+450	S7		dodatkowe
	10+200 - 10+250	S7		Zbrojenie nasypów geosyntetykami
<b>PODBUDOWY</b>				
	9+181 - 9+680	S7	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	240,00%
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	14+878 ZB7/B	S7	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	dodatkowe
<b>DODATKOWE</b>				
	11+850 - 12+045	S7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%
	12+505 - 12+585	S7		100,00%
	15+900 - 16+650	S7		100,00%
	16+750 - 16+900	S7		100,00%
	17+100 - 17+160	S7		100,00%