

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, (pododcinek B)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 10.08 -16.08.2015 R.

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	12+900 - 13+150	DK16	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i ściółki leśnej	92,00%
2	0+450 - 0+650	L7		89,00%
3	11+000 - 11+550	S7		80,00%
4	13+450	DK16		80,00%
5	13+000 - 13+450	DK16		80,00%
6	12+900 - 13+150	DK16		82,00%
7	16+400 - 16+450	DK16		85,00%
8	10+600	S7	Usunięcie drzew i krzewów	90,00%
9	11+350	S7	Rozbiorki obiektów kubaturowych	100,00%
10	12+100	S7		95,00%
ROBOTY ZIEMNE				
1	17+300 - 17+400	S7	Wykonywanie wykopów w gruntach kategorii I-IV	100,00%
2	9+181 - 9+350	S7		98,00%
3	15+500	DK16		92,00%
4	15+000	S7	Wymiana gruntu w wykopie	85,00%
5	0+390 - 0+540	DZ2B		87,00%
6	0+620 - 0+710	DZ2B		95,00%
7	0+600 - 0+630	DD8		95,00%
8	0+450 - 0+500	DD8		95,00%
9	17+200 - 17+400	DK16, JZR	Wykonanie nasypów	95,00%
10	łąącznica A, B, C	S7		95,00%
PODBUDOWY				
1	0+500 - 0+900	DD11	Warstwa mrozochronna	70,00%
2	1+000 - 1+300	DD1	Podbudowa KłSM	85,00%
DODATKOWE				
1	16+250-16+650	S7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%
2	16+411 - 16+657	DK16		100,00%