

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 10.10 - 16.10.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	13+700-13+800	S7	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)	100,00%
ROBOTY ZIEMNE				
	16+000-16+400	S7	Wykonanie wykopów	150,00%
	18+500-18+832	DK16		80,00%
	13+930-13+960	S7	Wzmocnienie skarp gwoździami gruntowymi	dodatkowe
	0+560-0+615 P	Ł8		dodatkowe
	0+050-0+140	Ł11	Wykonanie nasypów	100,00%
	16+557-16+800	DK16		100,00%
	18+500-18+832	DK16		dodatkowe
	14+800-14+950 L	S7		145,00%
	15+000-15+100 L	S7		145,00%
	15+250-15+450 L	S7		145,00%
	6+570-16+620	S7		Wykonanie nadkładu dociążającego
PODBUDOWY				
	13+900-14+100	S7	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	512,00%
	15+280-15+460 L	S7		36,00%
	17+800-17+980	DK16		512,00%
	0+000-0+250	Ł6		36,00%
	16+200-16+420	S7	Warstwa mrozoochronna	63,00%
	-	rondo Ostróda Północ	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych konstrukcji	dodatkowe
	-	rondo Ostróda Północ	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych konstrukcji	dodatkowe
	-	rondo Ostróda Północ	Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności	18,00%
	18+030-18+480 L	DK16		dodatkowe
NAWIERZCHNIE				
	18+030-18+480	DK16	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności	dodatkowe
	-	rondo Ostróda Północ		55,00%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	9+181,7-10+920	S7	Umocnienie powierzchniowe skarp: Humusowanie z obsianiem skarp	dodatkowe
	-	DD1/B		dodatkowe
	-	DZ8/B		dodatkowe
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	Węzeł Ostróda Południe	-	Ustawianie barier ochronnych stalowych H1W2	dodatkowe
INNE ROBOTY				
	-	DZ8/B	Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzoną bitumiczną (KR-3)	dodatkowe
	-	DD1/B	Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzoną bitumiczną (KR-1)	dodatkowe
	-	DD9/B		dodatkowe
	-	droga rowerowa	Ścieżki rowerowe (nawierzchnie, obrzeża betonowe, opaska)	65,00%