

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 11.01 - 17.01.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	9+181 - 9+600	S7	Wykonanie wykopów	180,00%
	17+600	S7		170,00%
	0+350 - 0+450	Ł5	Wymiana gruntu	350,00%
	18+000 - 18+100	DK16		370,00%
	13+145 - 13+210	S7		350,00%
	10+900 - 11+160	S7		340,00%
<b>DODATKOWE</b>				
	11+850 - 12+045	S7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%
	12+505 - 12+585	S7		100,00%
	15+900 - 16+650	S7		100,00%
	16+750 - 16+900	S7		100,00%
	17+100 - 17+160	S7		100,00%