

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe

(pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 11.12-17.12.2017 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
PODBUDOWY			
S7, km 12+620 – 12+639 str. L i P	S7	Wykonanie warstwy technologicznej z krusztwa łamanego, grubość w-wy 20 cm	100,00%
S7, km 12+620 – 12+639 str. L i P Wyjazd z MOP, km 0+000 – 0+157 S7, km 12+327 – 12+460 str. P	S7	Oczyszczenie i skorpienie warstw bitumicznych konstrukcji	56,48%
S7, km 12+979 – 13+260 str. L i P Wyjazd z MOP, km 0+000 – 0+157 S7, km 12+327 – 12+460 str. P	S7	Oczyszczenie i skorpienie warstw niebitumicznych konstrukcji	92,00%
S7, km 12+620 – 12+639 str. L i P	S7	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	100,00%
wyjazd z MOP, km 0+000 – 0+157	S7	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22P, grubość w-wy 10 cm	100,00%
S7, km 12+979 – 13+260 str. L i P S7, km 12+327 – 12+460 str. P	S7	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22P, grubość w-wy 16 cm	55,19%
NAWIERZCHNIE			
Wyjazd z MOP, km 0+000 – 0+157	S7	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC WMS 16W, warstwa wiążąca, grubość w-wy 9 cm	89,55%
S7, km 12+327 – 12+460 str. P	S7	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC WMS 16W, warstwa wiążąca, grubość w-wy 8 cm	17,50%
S7, km 12+327 – 12+460 str. P S7, km 11+350 – 11+550 str. L	S7	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11S, grubość w-wy 4 cm (KR-6)	96,08%
ELEMENTY ULIC			

	DZ2/B km 1+000 - 1+040	S7	Wykonanie nawierzchni chodników oraz opaski z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i podbudowie grubości 15cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm	dodatkowe
	DZ2/B km 1+000-1+040	S7	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wg KSDUP i PM karta 1.18	dodatkowe
	S7 km 13+890 - 13+950 str. L, przy murze oporowym M-1	S7	Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm	dodatkowe
	S7 km 12+335 - 12+385 str. P; S7 km 12+335 - 12+435 str. P; uzupełnienie ścieków na przewiązkach	S7	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	100,00%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	S7 12+336-12+568,45	S7	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm	dodatkowe
	S7 teren płaski pod obiektem MS6	S7	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm z hydroobsiewem	100,00%
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	S7	S7	Ustawienie bram - w ogrodzeniach drogi i zbiorników	dodatkowe
ZIELEŃ DROGOWA				
	S7 14+250 – 14+550 pod obiektem MS6	S7	Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych (doły o średnicy 0,7 m i głęb. 0,7 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową, palikowanie)	100,00%
	DK16 15+975 – 15+550	S7	Sadzenie i pielęgnacja krzewów liściastych (doły o średnicy 0,5 m i głęb. 0,5 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową)	dodatkowe
	S7 13+280-14+00 P	S7	Wykonanie trawników wraz z ułożeniem warstwy ziemi urodzajnej grub. 15 cm, z uprzednim oczyszczeniem i plantowaniem terenu	dodatkowe