

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 12.12 - 18.12.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	12+970-13+200	S7	Rozebranie podbudowy betonu	dodatkowe
	12+970-13+200	S7	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	dodatkowe
ROBOTY ZIEMNE				
	15+900-16+150 L	S7	Wykonanie wykopów	dodatkowe
	16+300-16+430 P	S7		dodatkowe
	0+100-0+200	Ł9	Wykonanie nasypów	99,00%
	15+850-16+430	S7		98,00%
	0+100-0+200	Ł9		Zbrojenie nasypów geosyntetykami
PODBUDOWY				
	12+190-12+210	S7	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego	100,00%
	12+190-12+210	S7	Wykonanie warstwy mrozochronnej	100,00%
	9+700-9+780 L	S7	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności	100,00%
	14+100-14+170 P	S7		100,00%
	9+700-9+780 L	S7	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych konstrukcji	100,00%