

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 15.01-21.01.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE			
ścieżka rowerowa i chodnik km 0+830-0+930 zjazdu DD3/B	S7	Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V	16,00%
DD3/B, km 0+870 – 0+970 str. L i P (pod poboczą) Ścieżka pieszo – rowerowa	S7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego	100,00%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
S7, km 13+100 – 13+150 str. L	S7	Umocnienie poboczy destruktem o grubości 20cm	dodatkowe
ROBOTY DODATKOWE			
DD8/B	S7	Umocnienie rowu matą bentonitową	dodatkowe
S7	S7	Prace porządkowe przy TOR	dodatkowe
DD11/B, DD13/B, DD8/B	S7	Odmulanie rowów	dodatkowe
DD8/B	S7	Przygotowanie terenu do ogrodzenia DD8/B	dodatkowe
S7	S7	Rozbiórka przewiązek	dodatkowe
S7	S7	Rekultywacja wynajętych	dodatkowe