

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 15.02 - 21.02.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	12+050 - 12+220	S7	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humusu	130,00%
	0+800 - 1+000	DD1/B		130,00%
	17+550	S7 Ł1	Rozbiórka wysypiska śmieci	100,00%
ROBOTY ZIEMNE				
	15+460 - 15+600	S7	Wykonanie wykopów	120,00%
	17+380 - 17+430	S7		135,00%
	0+400 - 0+600	DD1/B		130,00%
	0+700 - 1+000	DD1/B		130,00%
	12+330 - 12+375	S7	Wymiana gruntu	300,00%
	12+190 - 12+220	S7		300,00%
	10+350 - 10+400	S7	Wykonanie nasypów	120,00%
	15+000 - 15+150	S7		120,00%
	17+000 - 17+100	DK16		130,00%
	0+200 - 0+320	Ł10		135,00%
	0+200 - 0+400	DD7/B		130,00%
	0+080 - 0+210	Ł6		130,00%
PODBUDOWY				
	9+181 - 9+680	S7	Warstwa mrozochronna	30,00%
	0+200 - 0+400	DD7/B	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	dodatkowe
DODATKOWE				
	11+850 - 12+045	S7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%
	15+900 - 16+650	S7		100,00%
	16+750 - 16+900	S7		100,00%