

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 15.08.2016 - 21.08.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	18+200-18+500	DK16	Wykonanie wykopów	102,00%
	9+200-11+400	S7		102,00%
	15+900-16+350	S7		102,00%
	17+450-17+550	S7		102,00%
	0+100-0+300	Ł5	Wykonanie nasypów	102,00%
	0+000-0+200	Ł6		102,00%
	0+100-0+200	Ł9		67,00%
	0+280-0+320	Ł10		67,00%
	0+100-0+143	Ł12		67,00%
	16+550-16+780	DK16		67,00%
	17+800-18+050	DK16		102,00%
	11+950-12+200	S7		102,00%
	13+900-14+150	S7		102,00%
	17+600-18+800	S7		67,00%
	0+280-0+468	Ł5	Zbrojenie nasypów geosyntetykami	94,50%
	0+000-0+240	Ł6		94,50%
	0+275-0+323	Ł10		94,50%
	0+015-0+143	Ł12		94,50%
<b>PODBUDOWY</b>				
	17+350-17+400	S7	Warstwa mrozochronna	6,00%
	0+040-0+060	Ł2	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	332,00%
	17+400-17+700	S7		332,00%
	17+650-17+800	DK16		402,00%
	16+450-16+900	S7	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	1500,00%
	0+000-0+300	S7 JZR		1500,00%
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
	15+300-15+920	S7	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności	110,00%