

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 16.10 - 22.10.2017 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE			
S7, km 11+870 - 12+219 str. L i P (rowy)	S7	Wykonanie wykopów na odkład	dodatkowe
DZ2/B km 0+850-0+950	S7	Wymiana gruntu w wykopie - objętość gruntu do wymiany:	175,00%
DZ2/B , km 1+190-1+323	S7	Geomaterace o grubości 40 cm:	dodatkowe
S7, km 11+420 - 11+559 str. P S7, km 11+870 - 11+930 str. P S7, km 12+360 - 12+420 str. L S7, km 13+270 - 13+300 str. L S7, km 13+600 - 13+850 (pas rozdziału i pobocze str. P)	S7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego	233,33%
PODBUDOWY			
S7, km 13+300 - 13+600 str. L	S7	Wykonanie warstwy technologicznej z krusztwa łamanego, grubość w-wy 20 cm	112,50%
S7, km 13+250 - 13+300	S7	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm	100,00%
S7, km 13+600 - 13+850 str. L i P	S7	Oczyszczenie i skorpienie warstw niebitumicznych konstrukcji	dodatkowe
S7, km 13+300 - 13+600	S7	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	72,69%
ELEMENTY ULIC			
DZ2/B km 0+988-1+400	S7	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	0,00%
ul. Demokracji	S7	Wykonanie nawierzchni chodników oraz opaski z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i podbudowie grubości 15cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm	0,00%
ul. Demokracji	S7	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wg KSDUP i PM karta 1.18	50,00%
S7 str. P km 13+760-13+950 str. L i P	S7	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	100,00%