

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, (pododcinek B)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 17.08 -23.08.2015 R.

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	11+000- 11+550	istn. DK 7	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i ściółki leśnej	100,00%
2	0+450 - 0+650	istn. DK 7		100,00%
3	12+050 -12+300	DK16		100,00%
4	12+560 - 12+760	DK16		100,00%
5	13+300 - 13+400	DK16		100,00%
6	13+750-13+780	DK16		100,00%
7	17+000 - 17+200	DK16		100,00%
8	0+450 - 0+650	istn. DK 7	Wywóz nadmiaru humusu i ściółki leśnej na składowisko	100,00%
9	12+100 - 12+300	DK16		100,00%
10	11+450 -11+550	istn. DK 7	Usunięcie drzew i krzewów	100,00%
11	12+100	istn. DK 7	Rozbiorki obiektów kubaturowych	100,00%
ROBOTY ZIEMNE				
1	10+450 -10+600	istn. DK 7	Wykonywanie wykopów w gruntach kategorii I-IV	100,00%
2	17+250 - 17+380	istn. DK 7		100,00%
3	15+000-15+175	istn. DK 7	Wymiana gruntu w wykopie	100,00%
4	D22/B 0+620-0+710	istn. DK 7		100,00%
5	DD8 0+400-0+500	istn. DK 7		100,00%
6	S7 łącznica A i C-B	istn. DK 7		85,00%
7	13+050-13+240	DK16	Wykonanie nasypów	100,00%
8	13+350-13+600	DK16		80,00%
9	13+800-13+920	DK16		100,00%
10	15+350-15+400	DK16		100,00%
11	17+100-17+200	DK16		80,00%
12	17+430-17+500	DK16		100,00%
13	T7,T4,T6	DK16		100,00%
14	DD7,DD6,DD8, DD10	istn. DK 7		100,00%
PODBUDOWY				
1	9+400-9+550	istn. DK7	Warstwa mrozoochronna	100,00%
DODATKOWE				
1	16+250-16+650	isnt. DK7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%
2	16+411 - 16+657	DK16		100,00%